

Rold opfølgning (Tal i DKK ekskl. moms).

	Oplyst på infomøde	Beslutningsgrundlag	Realiseret <i>apr. 2024</i>
Udvidelse af forsyningsområdet med Rold by			
Forsyningsledning fra varmekædet, Myhlenbergvej 64 til Rold. - Gadeledninger i Rold By. - Stikledninger, målere og fjernvarmeunits.	7.858.000	11.200.000	11.206.015 <i>(50</i>
Forbruger betalte tilslutningsbidrag	- 2.136.000	- 2.050.000	-1.780.000 <i>forbrugere)</i>
Tilskud Energistyrelsen	-	- 650.000	-650.448
I alt	5.722.000	8.500.000	8.775.567

Første kolonne er præsentationen ved borgermøde i Rold d. 5. december 2019.

Anden kolonne er beslutningsgrundlaget vedtaget d. 30. marts 2022.

Tredje kolonne er det realiserede beløb.

Afvigelsen fra præsentationen i 2019, hvor vores rørleverandør gav en projektpriis og til beslutningsgrundlaget 2022, er udtryk for en kraftig prisstigning på materialer bl.a. plast og stål og dermed rørprisen, samt meromkostninger til entreprenører bl.a. brændstoffstillæg.

På grund af afvigelsen mellem projektpriisen fra 2019 og de indhentede tilbud fra 2022 til beslutningsgrundlaget, blev projektet genberegnet med ændrede forudsætninger, såsom ændring af tracé, afskrivningsperioden og tilsagn fra Energistyrelsen samt tilslutningsbidrag og effektbidrag fra de nye forbrugere.